

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

SUBCOMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

En la Ciudad de Ushuaia se reúne el XXIV encuentro de Integración Austral, constituyéndose la subcomisión de Infraestructura Vial, designándose Presidente de la misma a la licenciada Norma Vinocur y Secretario a Ricardo Haro.

Pasándose a tratar los puntos establecidos en el temario.

1-Situación Pavimentación ruta Argentina hasta paso Huemules

La delegación de la provincia de Chubut informa sobre el avance del empalme de la Ruta 40 Paso Huemules (Ruta Nacional 260) que se encuentra en ejecución 51 kilómetros que comprende el límite de frontera, incluye obra básica y carpeta asfáltica con una inversión total de US\$ 25.000.000 licitándose en el primer semestre del próximo año,, los 50 kilómetros restantes.

2- Estado de avance construcción de Puente sobre río Radman sector Paso Bellavista

La Dirección Nacional de Vialidad Tierra del Fuego informa que este proyecto se licitó en diciembre de 2011, no se llegó a adjudicar, porque la empresa, única oferente, no cumplía con los requisitos establecidos por la Ley de Obra Pública, declarándose desierta.

Prevía actualización de las especificaciones técnicas y presupuestarias exigidas a la fecha la Dirección Nacional Vialidad elabora un nuevo proyecto, el que se licitaría el primer semestre de 2015.

3- Avance Pavimentación de la ruta CH 257

La Delegación Chilena informa que actualmente se trabaja en el tramo Cerro Sombrero –Onaissin en la ejecución del pavimento de hormigón en una longitud de 43 kilómetros.

En el presente año se contempla la licitación del tramo Onaissin San Sebastián en una longitud de 46 kilómetros.

La conservación del resto de la Red Vial de Tierra del Fuego Chilena está a cargo de empresas contratistas y de la Administración Directa de Vialidad.

4- Situación actual de ejecución tramo Ruta Nacional 40 desde Río Mayo 35 Kilómetros al sur.

La Dirección Nacional de Vialidad Chubut hace llegar un informe, donde notifica que se trata de una obra de una longitud de 41, 44 kilómetros por un monto total de \$287.409.333,22. Estima finalizar para fin de año la pavimentación con concreto bituminoso del tramo que va desde Río Mayo hasta el Límite con Santa Cruz (37 Kilómetros, de los cuales 28,8 kilómetros ya están finalizados).

Desde Río Mayo hacia el acceso Norte se estima pavimentar el tramo restante para fines de mayo del 2015.



5- Estado Obras de construcción del Complejo Fronterizo Huemules

La delegación chilena pone en conocimiento que esta obra se llamó a licitación en el segundo semestre de 2014 siendo las ofertas más altas, que el presupuesto oficial. Informando la misma, que está en proceso el segundo llamado a licitación, a la brevedad.

6- Avance de construcción de dos puentes sobre la Ruta 74 Coyhaique Alto

La Dirección Provincial de Chubut hace llegar a conocimiento de esta subcomisión que ambas obras están concluidas.

7.- Avance de obras de construcción de tres puentes y 4,5 kilómetros en el lado Chileno Paso Mayer.

La delegación chilena informa que el inicio de estas obras está contemplado para el primer trimestre de 2015.

8.- Avance lado Argentino sector Las Horquetas al límite

La Delegación de Santa Cruz de la Dirección de la Vialidad Nacional señala que las obras de pavimentación están finalizadas desde Gobernador Gregores localidad que está al Sur de las Horquetas.

Se manifiesta que en el tramo de las Horquetas hasta el límite nacional comienza la sexta etapa del tramo de 12 km, que considera habilitar el camino desde el límite a el puesto de Gendarmería el Bello iniciándose obras el 2015, incluyendo el puente sobre el Río Carrera.

9- Avance Paso las Pampas/ Lago Verde

La delegación Argentina indica que el Delegado de la Dirección Provincial de Vialidad en Chubut informará en un plazo de 30 días el avance del presente punto, a la delegación Chilena.

10- Avance enripiado ruta provincial 64 lado argentino para el Paso río Cisnes

La delegación de vialidad provincial de Chubut informa que el enripiado correspondiente a esta ruta está terminado en una longitud de 15 kilómetros.

11.- Fortalecimiento Paso Palaviccini, coordinación Vialidad Provincial Santa Cruz y municipalidad de Río Ibáñez.

La Delegación Chilena informó que actualmente existen tres kilómetros de pavimento de adocretos en distintas sectores y se espera que a fines de 2015 se liciten 3 kilómetros más más (sectorizados).

La Delegación Chilena solicita que en un plazo de 30 días la dirección provincial de Santa Cruz informe sobre los avances en este punto.



12- Paso fronterizo Río Mayer, comuna de O'Higgins: habilitación de puente Sobre Río Carrera en territorio argentino para complementar los tres puentes mecanos que el CMT comenzará a instalar en territorio Chileno.

Se informa que estas materias fueron tratadas en los puntos 7 y 8.

Fuera del temario se trataron los siguientes temas:

- El Comandante Mayor de Gendarmería Argentina, Luis Duclos, señaló que durante los meses de octubre y noviembre se han presentado problemas en la techumbre del complejo fronterizo Coyhaique Alto (lado argentino), lo que conllevó al cierre de operaciones de este paso. El comandante informa que dicha situación se está resolviendo, esperando que a fines del presente mes se concluyan las obras de reparación.
- El representante de la provincia de Chubut solicita el interés de la provincia en establecer un corredor bioceánico Comodoro Rivadavía –Puerto Chacabuco y conformar un comité de evaluación con Chile.
- La delegación chilena manifiesta su interés en la concreción del mismo.

La delegación Chilena manifiesta su preocupación ante la ausencia de la contraparte Argentina en los temas viales de las provincias de Santa Cruz y Chubut.



Presidente
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA
DE OBRAS PÚBLICAS
República Argentina
Lic. Norma Vinocur



Secretario
SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS
República de Chile
Ricardo Haro